

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul

CNPJ: 46.248.837/0001-55

Praça Washington Luis, nº 643 – Centro

Cep: 13.880.000 – Vargem Grande do Sul – SP

 Departamento de Obras - E-Mail: obras@vgsul.sp.gov.br

OBJETO	TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO MAIS CULTURA
MUNICÍPIO	VARGEM GRANDE DO SUL/SP
OBRA	ESPAÇO MAIS CULTURA
CONVÊNIO	743986-2010/MCULTURA
DATA	08/2018

INÍCIO	01/10/18
TÉRMINO PREVISTO EM:	21/06/19
Nº ETAPAS PLANEJADAS	16
TOTAL DE INVESTIMENTOS (R\$)	540.121,58

TOTAL DO MÊS (R\$)	8.694,56	6.598,40	115.585,15	100.409,41	107.486,48	82.767,07	48.937,37	40.571,75	29.071,38
TOTAL ACUMULADO (R\$)	8.694,56	15.292,96	130.878,11	231.287,52	338.774,00	421.541,08	470.478,45	511.050,20	540.121,58

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ETAPA	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	INÍCIO DA ETAPA	TÉRMINO DA ETAPA	DURAÇÃO (DIAS)	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.866,67	01/10/18	12/10/18	11	5.866,67 100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2	MOVIMENTOS DE TERRA	9.426,29	15/10/18	30/11/18	46	2.827,89 30,0%	6.598,40 70,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
3	INFRAESTRUTURA	65.370,23	03/12/18	04/01/19	32	0,0%	0,0%	58.833,21 90,0%	6.537,02 10,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
4	ALVENARIA E OUTRAS VEDAÇÕES	25.820,07	07/01/19	15/02/19	39	0,0%	0,0%	0,0%	12.910,03 50,0%	12.910,04 50,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	32.489,11	07/01/19	22/03/19	74	0,0%	0,0%	0,0%	9.746,73 30,0%	22.742,38 70,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
6	PAVIMENTAÇÃO	124.216,37	21/01/19	28/02/19	38	0,0%	0,0%	0,0%	31.054,09 25,0%	93.162,28 75,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
7	REVESTIMENTO INTERNO	9.427,79	25/02/19	05/04/19	39	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1.414,17 15,0%	6.599,45 70,0%	1.414,17 15,0%	0,0%	0,0%
8	REVESTIMENTO EXTERNO	19.458,54	08/04/19	03/05/19	25	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	15.566,83 80,0%	3.891,71 20,0%	0,0%
9	PINTURA	40.742,99	15/04/19	24/05/19	39	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	24.445,79 60,0%	16.297,20 40,0%	0,0%
10	ELEMENTOS PARA PASSAGEM DE COMPONENTES	94.586,57	03/12/18	15/03/19	102	0,0%	0,0%	56.751,94 60,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
11	COBERTURAS E FORROS	30.713,65	21/01/19	31/05/19	130	0,0%	0,0%	0,0%	24.570,92 80,0%	0,0%	0,0%	0,0%	6.142,73 20,0%	0,0%
12	VIDROS	15.021,16	22/04/19	31/05/19	39	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	7.510,58 50,0%	7.510,58 50,0%	0,0%
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS	31.181,23	07/01/19	15/03/19	67	0,0%	0,0%	0,0%	15.590,62 50,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
14	LOUÇAS E METAIS	13.459,07	27/05/19	07/06/19	11	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	6.729,54 50,0%	6.729,54 50,0%
15	COMBATE A INCÊNDIO	1.459,55	03/06/19	07/06/19	4	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1.459,55 100,0%
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	20.882,29	10/06/19	21/06/19	11	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	20.882,29 100,0%