



PREFEITURA MUNICIPAL
Vargem Grande do Sul - SP

Ofício n.º 248/2015/S.G.

Vargem Grande do Sul, 29 de abril de 2015

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara:

Enviamos em apenso o relatório de obras em andamento, em cumprimento ao disposto no artigo 5º, § 3º, do Projeto de Lei que estabelece as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2015 e dá outras providências.

Atenciosamente

CELSO ITAROTI CANCELIERI CERVA
PREFEITO MUNICIPAL

A Sua Excelência o Senhor
Felipe Augusto Gadiani
Presidente da Câmara Municipal de
Vargem Grande do Sul - SP



PREFEITURA MUNICIPAL
Vargem Grande do Sul – SP

OBRAS EM ANDAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2015

- 1) REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEB FRANCISCO RIBEIRO CARRIL- fase 5
Iniciada em: 1º Semestre de 2014
Término previsto: 2º Semestre de 2015

- 2) IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA NO JARDIM FORTALEZA (Prof Flávio Iared)
supraestrutura
Iniciada em: 2º Semestre de 2011
Em análise técnica para retomada da obra.

- 3) PRAÇA DE LAZER JARDIM PAULISTA (ao lado Morandin Ferro e Aço)
A iniciar

- 4) AMPLIAÇÃO E REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DR ERNANI DE ANDRADE
(SASP)
Iniciada em: 1º Semestre de 2012
Término previsto: 2º Semestre de 2015

- 5) AMPLIAÇÃO E REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DR. NATALINO LOPES
ALIENDE
Iniciada em: 1º Semestre de 2012
Término previsto: 2º Semestre de 2015

- 6) IMPLANTAÇÃO DO MAIS CULTURA
Início em: 1º Semestre de 2012
(aguardando liberação de recursos do Ministério da Cultura)

- 7) IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO,
PARA ATENDER AS LOCALIDADES DA VILA SANTANA E JARDIM FORTALEZA
Iniciada em: 2º Semestre de 2012
Processo de licitação da 2ª etapa 2º Semestre de 2015

- 8) COMBATE A PERDAS DE ÁGUA NO MUNICÍPIO
Iniciada em: 2º Semestre de 2012

Término Previsto em: 2º semestre de 2015

9) PRO INFÂNCIA NO BAIRRO JARDIM CRISTINA II

A iniciar

Término previsto: 1º Semestre de 2016

10) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JARDIM SANTA MARTA

Início: 1º Semestre de 2014

Término previsto: 2º Semestre de 2015

11) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JARDIM SANTO EXPEDITO

Início: 1º Semestre de 2014

Término previsto: 2º Semestre de 2015

12) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JARDIM IRACEMA

Início: 1º Semestre de 2014

Término previsto: 2º Semestre de 2015

13) REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DR EDWARD GABRIOLI

Início: 1º Semestre de 2014

Término previsto: 2º Semestre de 2015

14) IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CLUBE XXI DE ABRIL

Início: 1.º Semestre de 2014

Término previsto: 2º Semestre de 2015

15) UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS

Início: 2º Semestre de 2014

Término previsto: 1º Semestre de 2016

16) PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO - repasse nº 1017196-96/2014/CAIXA

Licitando – a iniciar

Término previsto – 1º Semestre de 2015

17) ABRIGOS PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS DO TRANSPORTE COLETIVO repasse nº 1017196-96/2014/CAIXA

Licitando – a iniciar

Término previsto: 1º Semestre de 2015

18) CALÇADA DA EMEB DARCI TRONCOSO PERES

Licitando – a iniciar

Término previsto– 1º Semestre de 2015

19) PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, GUIAS E SARJETAS NA RUA ITAMAR DELLA NINA CERVA (Secretaria de Planejamento de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo)

Licitando – a iniciar

Término previsto – 2º Semestre de 2015

20) IMPLANTAÇÃO DE CRECHE PAEM RUA CARINO JOSÉ BERNARDES, 395, JARDIM FERRI

Licitando – a iniciar

Término previsto – 1º Semestre de 2016

21) IMPLANTAÇÃO DE CRECHE PAEM RUA PASTOR JOSÉ DA SILVA, 33, JARDIM PARAÍSO II

Licitando – a iniciar

Término previsto – 1º Semestre de 2016

22) IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA ITAMAR DELLA NINA CERVA TRECHO 2 E TRECHO 3, E PROLONGAMENTO DA AVENIDA MANOEL GOMES CASACA (repasse nº 1.007.813-78/2014/CAIXA – Governo Federal)

Licitando – a iniciar

Término previsto – 2º Semestre de 2015

Vargem Grande do Sul, 29 de Abril de 2015.

NILTON ANGELO DE FARIA DE MELO
Diretor de Obras